



本物力こそ桑名力

市議会全員協議会（報告事項）

【令和7年6月25日】

桑名市総合運動公園プール整備事業 実施設計の完了について

地域コミュニティ部 スポーツ振興課



1. 実施設計の完了について
2. これまでの経過と今後のスケジュールについて

1. 実施設計の完了について



本物力こそ桑名力

1 - 1 現在の状況（令和7年6月19日現在）



※ 令和8年10月供用開始（予定）に向け、順調に工事は進んでいます。

1. 実施設計の完了について



本物力こそ桑名力

1 - 2 提案時からの変更点について


	提案時	基本設計時	実施設計時
賃貸借料 (税抜き)	39.2億円 (定期建物賃貸借予約契約時)		43.6億円
変更点		・授乳室 ・外部から入室できる 更衣室・会議室 ・キッズコーナー	・屋上・2階への設備機器 移設に伴う基礎と柵の追加 ・断熱材の仕様変更 ・空調吹き出し口変更 ・既存舗装の解体・復旧等 ・受水槽・逆洗水槽
独自提案	①全天候型運動施設 ②マルシェ ③マルチストック式 冷凍自動販売機 ④トレーラーホテル		①④の独自提案については条件が合わず実施不可。 ②③については、指定管理者と実施について協議予定。

1. 実施設計の完了について



本物力こそ桑名力

1 - 3 平面図 (1階)




※ 実施設計完了時の内容であり、変更する場合があります。

1. 実施設計の完了について



本物力こそ桑名力

1 - 4 平面図 (2階)




※ 実施設計完了時の内容であり、変更する場合があります。

1. 実施設計の完了について



本物力こそ桑名力

1 - 5 平面図（屋上）



※ 実施設計完了時の内容であり、変更する場合があります。

1. 実施設計の完了について



本物力こそ桑名力

1 - 6 イメージパース（鳥瞰）



※ 実施設計完了時の内容であり、変更する場合があります。

1. 実施設計の完了について



本物力こそ桑名力

1-7 イメージパース（入口）



※ 実施設計完了時の内容であり、変更する場合があります。

2. これまでの経過と今後のスケジュールについて



本物力こそ桑名力

R5.12	R5.12.27	R6.3	R6.7
優先交渉権者 決定	全員協議会	基本合意 締結	定期建物 賃貸借 予約契約

R6.9	R6.11.5	R7.2	R7.6.25	R8.10
基本設計 完了	全員協議会	実施設計 完了	全員協議会	プール 供用開始