

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の小学校・中学校・高等学校の施設整備計画

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input checked="" type="radio"/> 計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	87.5	87.5

【所見】

小学校及び中学校においては、平成19年度までに完了した校舎に続き、屋内運動場についても耐震補強工事及び大規模改造工事により22年度までに、対象となる小学校10校及び中学校4校の全てを完了した。

幼稚園舎においても、対象となる12園について耐震補強工事及び大規模改造工事を、耐震性の低いものから、22年度6園、23年度3園と計画的に進捗し、残りの3園については24年度に施工を終えた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="radio"/> 計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

安全で衛生面に配慮した、快適な教育環境の整備のため、学校トイレの改修を年次整備事業計画に基づき実施している。

整備内容としては、トイレのドライ化、洋式便器化や多目的トイレの設置等を行っている。

計画していた事業完了時点で小学校は対象校27校のうち15校、中学校対象校9校のうち8校の整備を行っている。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

2 **平成25年1月の点検評価結果について**

平成25年1月に点検評価委員会が開かれ、事後評価が実施され、次期施設整備計画の検討及び実施に対して助言等が出た。

3 **事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について**

耐震補強工事等を重点とした施設整備計画を、計画通りに実施できた。
今後も、優先度・緊急性を鑑みながら、児童・生徒・園児の安全で快適な教育環境を整備していく事とする。