

## 新病院整備事業 進捗状況

## ○最新の状況

- ・桑名市総合医療センターにおいて、平成 26 年 2 月 17 日（月）から 3 月 7 日（金）まで入札参加申請を受け付けました、新病院建設工事に係る事後審査型条件付一般競争入札の再入札（入札日：4 月 30 日（水））については、受付期間中に入札参加申請がありませんでした。これに関しましては、平成 26 年 3 月 7 日（金）に桑名市総合医療センターから桑名市に対し報告がありました。
- ・現段階では、要因は、名古屋駅前の大規模再開発、東日本大震災の復興による職人不足等によるものと推測されますが、今後、対応策がまとまりましたら、改めて市民の皆様に公表する予定です。
- ・市及びセンターとしましては、大変残念なことと受け止めており、市民の皆様の期待に応えるため、できる限り早く新病院整備事業が完了するよう、全力で取り組んでまいりますので、引き続きご理解とご支援をお願い申し上げます。

## (参考)

- ・今回の再入札は、平成 25 年 12 月 3 日（火）から 12 月 16 日（月）までの間、参加申請を受け付けた第 1 回目の入札において、申請のあった事業者から辞退届が提出されたため、平成 26 年 1 月 24 日（金）に予定していた入札を中止したことによるものです。