

事務事業評価表

平成24年度【23年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目01 太一丸江場線					
予算区分	款	08	土木費		所属	土木課
	項	02	道路橋りょう費			
	目	05	交通安全対策費		連絡先	0594-24-1212
	細目	001	交通安全施設整備事業費			

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
太一丸江場線		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
太一丸江場線の歩行者間の安全確保のための工事を行う。 【概要】 歩道と車道間に歩車道境界ブロックを入れて分離を図る。 未整備な交差点形状を改良する。平成23年度完成予定 施工延長 L=1,760m、総事業費 198,000千円 ・H23年度 歩車道境界ブロック設置、L=50m 舗装工、側溝工		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
歩車道を分離することにより、安全・円滑な交通の確保及び利用者の利便性の向上を図る。		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	21年度	22年度	23年度	24年度当初	
対象指標	計画延長	m	1,460	1,760	1,460	-	
活動指標	整備延長	m	160	50	50	-	
成果指標	整備進捗率	%	目標値 96.6	83.0	100	-	
			実績値 96.6	83.0	100		
投入コスト	事業費計			20,000	29,071	2,238	0
	財源内訳	国支出金	千円	11,000	15,950	1,100	
		県支出金					
		地方債		8,900	12,000	800	
		その他					
		一般財源		100	1,121	338	
所要人員 (正職員・嘱託)		人工	0.00	0.00	0.48		

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

交差点協議の結果、交差点改良が完了してから経過観察をし、信号機や右折レーン設置を行うことになった。