

事務事業評価表

平成24年度【23年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目02 坂井多度線					
予算区分	款	08	土木費		所属	土木課
	項	02	道路橋りょう費			
	目	03	道路新設改良費		連絡先	0594-24-1212
	細目	002	道路新設改良事業費			

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
市道坂井多度線		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
県道四日市多度線から県道御衣野下野代線を経由、旧多度町中心部と桑名市市街地を結ぶ路線であり、未整備となっている小山地区から御衣野地区内の道路整備を行う。 【全体概要】H18年度着手 H24年度完成予定 全体計画延長 1,354m 幅員9.75~12.50m(車道2車線) ・H23年度 橋梁上部工(橋長 L=46m)		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
道路整備によって、安全・円滑な交通の確保及び利用者の利便性の向上を図る。		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	21年度	22年度	23年度	24年度当初	
対象指標	計画延長	m	1,354	1,354	1,354	1,354	
活動指標	施工延長	m	820	0	46	488	
成果指標	整備計画内の進捗率	%	目標値 60.6	60.6	64.0	100	
			実績値 60.6	60.6	64.0		
投入コスト	事業費計			70,084	42,932	128,459	67,700
	財源内訳	国支出金	千円	38,546	23,482	69,738	36,300
		県支出金		23,000			
		地方債				38,700	28,200
		その他					
		一般財源		8,538	19,450	20,021	3,200
所要人員(正職員・嘱託)		人工	0.00	0.00	0.55		

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

国庫補助金は当初要求どおりの予算額は得られていない状況であるが、不足分については補正予算要求等により予算を確保し、成果の向上を図る。