

# 事務事業評価表

平成24年度【23年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目02 江場安永線					
予算区分	款	08	土木費		所属	土木課
	項	05	都市計画費			
	目	02	街路事業費		連絡先	0594-24-1212
	細目	004	街路整備事業費			

## 事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
江場安永線		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
国道1号と国道23号を結ぶ江場安永線の整備を行う。 【全体概要】昭和56年に認可 延長1360m、幅員20m ・平成23年度 実施内容 用地買収 123㎡ L型擁壁工他 100m		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
国道1号・国道23号・県道福島城南線の慢性渋滞が緩和され、安全・円滑な交通の確保及び利用者の利便性の向上を図る。		

## 事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	21年度	22年度	23年度	24年度当初	
対象指標	計画延長	m	1,360	1,360	1,360	1,360	
活動指標	整備延長	m	1,280	1,290	1,300	1,350	
成果指標	整備計画の進捗率	%	目標値 94.1 実績値 94.1	94.8 94.1	95.6 94.8	99.3	
		%	目標値 実績値				
投入コスト	事業費計			71,411	226,096	100,889	13,700
	財源内訳	国支出金	千円			5,290	4,800
		県支出金					
		地方債		53,600	167,100	70,800	6,400
		その他					
		一般財源		17,811	58,996	24,799	2,500
所要人員 (正職員・嘱託)		人工	0.00	0.00	0.53		

## 進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

国土交通省・関係機関との協議において、ある程度進捗があり、残用地を買収することにより、成果向上の可能性はある。