

事務事業評価表

平成25年度【24年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目07 砂出川改良事業					
予算区分	款	08	土木費		所属	土木課
	項	03	河川費			
	目	03	河川新設改良費		連絡先	0594-24-1212
	細目	001	河川改良事業費			

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	⇔ 下欄の対象指標	付記事項
砂出川		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	⇔ 下欄の活動指標	
<p>○近年における流域の土地利用状況の改変に伴い、砂出川への雨水流出量が増加しているため、排水処理能力の向上を図る。 【概要】総延長L=291.1m 現況川床幅を4.5mへ拡幅 ・平成24年度 施工延長20.0m (河道工事は完了)</p>		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	⇔ 下欄の成果指標	
<p>集中豪雨等による水害を未然に防止することにより、地域住民の安心・安全を図る。</p>		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	22年度	23年度	24年度	25年度当初	
対象指標	計画延長	m	115.1	156.0	20.0	-	
	全体計画延長 L=291.1m	m	291.1	291.1	291.1	-	
活動指標	整備延長	m	115.1	271.1	291.1	-	
成果指標	整備計画内の進捗率	%	目標値 38.5 実績値 39.5	90.6 93.1	100.0 100.0	-	
			目標値 実績値				
投入コスト	事業費計			17,116	12,914	35,192	0
	財源内訳	国支出金	千円	9,350	7,095	17,655	
		県支出金					
		地方債					
		その他					
		一般財源		7,766	5,819	17,537	
所要人員 (正職員・嘱託)		人工	0.30	0.45	0.32		

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

H24年度工事をもって河川内の工事は完了。