

事務事業評価表

平成25年度【24年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目02 坂井多度線整備事業					
予算区分	款	08	土木費		所属	土木課
	項	02	道路橋りょう費			
	目	03	道路新設改良費		連絡先	0594-24-1212
	細目	002	道路新設改良事業費			

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	⇔ 下欄の対象指標	付記事項
市道坂井多度線		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	⇔ 下欄の活動指標	
<p>○ 県道四日市多度線から県道御衣野下野代線を経由、旧多度町中心部と桑名市市街地を結ぶ路線であり、未整備となっている小山地区から御衣野地区内の道路整備を行う。</p> <p>【全体概要】 H18年度着手 H24年度完成予定 全体計画延長 1,354m 幅員9.75~12.50m (車道2車線)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ H23年度 橋梁上部工 (橋長46m) ・ H24年度 道路改良工事 (L=280m+560m、交差点2箇所) 		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	⇔ 下欄の成果指標	
道路整備によって、安全・円滑な交通の確保及び利用者の利便性の向上を図る。		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	22年度	23年度	24年度	25年度当初	
対象指標	計画延長	m	1,354	1,354	1,354	1,345	
活動指標	施工延長	m	0	46	546	1,105	
成果指標	整備計画内の進捗率	%	目標値 60.6	64.0	100.0	100.0	
			実績値 60.6	64.0	83.0		
投入コスト	事業費計			42,932	128,459	145,837	0
	財源内訳	国支出金	千円	23,482	69,738	79,030	
		県支出金					
		地方債			38,700	61,400	
		その他					
		一般財源		19,450	20,021	5,407	
所要人員 (正職員・嘱託)		人工	0.00	0.55	0.64		

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

地元調整等を的確に行い工事の進捗を図り、早期開通を目指す。