

事務事業評価表

平成25年度【24年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目01 蛸塚益生線整備事業					
予算区分	款	08	土木費		所属	土木課
	項	05	都市計画費			
	目	02	街路事業費		連絡先	0594-24-1212
	細目	004	街路整備事業費			

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	⇔ 下欄の対象指標	付記事項
蛸塚益生線		この事務事業は、25年度当初の事業費がゼロとなっているが、6月補正で計上済みである。
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	⇔ 下欄の活動指標	
<p>○ 県道桑名東員線から近鉄養老線を高架し、桑名駅西土地区画整理事業地域(富士通桑名寮付近)までの道路整備を行う。</p> <p>【概要】 H16年度工事着手 延長 736m ・道路幅員18~25m H15年度までで沢北橋から県道桑名員弁線区間を整備</p> <p>・ H24年度実施内容 鉄道交差部工事委託 「橋梁上部工事(桁L=33.5m)」 上部工 「L=144.0m」</p>		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	⇔ 下欄の成果指標	
<p>大山田団地地区等からの桑名駅西口へ乗入れがスムーズになり、桑名駅東口等が緩和され、安全・円滑な交通の確保及び利用者の利便性の向上を図る。</p>		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	22年度	23年度	24年度	25年度当初	
対象指標	計画延長	m	736	736	736	558.5	
活動指標	整備延長	m	177.5	177.5	177.5	558.5	
	土地買収面積	m ²	308	156.25	238.58	238.58	
成果指標	整備計画内の進捗率	目標値	61.3	74.3	98.9	100.0	
		実績値	61.3	72.6	88.3		
投入コスト	事業費計			183,698	175,373	642,204	0
	財源内訳	国支出金	千円	90,525	85,627	320,135	
		県支出金					
		地方債		84,800	77,000	288,200	
		その他		8			
		一般財源		8,365	12,746	33,869	
所要人員(正職員・嘱託)		人工	0.00	0.75	0.62		

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

概ね他事業との調整も進み事業全体において進捗している。橋梁もほぼ完成し道路形態も現地で確認できるようになった。