

事務事業評価表

平成27年度【26年度事後評価】

会計名称	一般会計				
事務事業名	細々目03 施設整備事業				
予算区分	款	02	総務費	所属	公共施設マネジメント課
	項	01	総務管理費		
	目	06	財産管理費	連絡先	0594-24-1153
	細目	001	庁舎管理費		

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
本庁舎		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
本庁舎外壁コンクリート板取付補強工事調査・設計業務委託 業務期間：H25.9.17～H26.5.30 契約金額：30,541,080円 本庁舎外壁コンクリート板取付補強工事 工事期間：H27.1.20～H28.1.29 契約金額：89,424,000円 本庁舎外壁コンクリート板取付補強工事監理業務委託 業務期間：H27.1.20～H28.2.12 契約金額：3,942,000円		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
本庁舎の安全性を確保するとともに、防災拠点としての機能を確保する。		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	24年度	25年度	26年度	27年度当初	
対象指標	施設数	施設	0	1	1	1	
活動指標	打合せ回数	回	0	5	7	40	
成果指標	進捗率	%	0	9.6	23.1	100.0	
			0	9.6	23.1		
投入コスト	事業費計		0	8,700	57,541	59,300	
	財源内訳	国支出金	千円				
		県支出金					
		地方債				33,900	56,300
		その他					
		一般財源			8,700	23,641	3,000
所要人員 (正職員・嘱託)		人工	0.00	0.30	0.15		

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- あがっている
- 横ばい
- あがっていない

成果向上の余地はあるか。

- ある (向上)
- 維持
- なし (低下)

平成26年5月末で外壁コンクリート板全数調査・設計完了。
平成27年1月に工事着工し、現在工事継続中。