

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和07年07月15日

計画の名称	下水道整備による生活環境改善の推進（重点計画）														
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	桑名市														
計画の目標	下水道施設の整備及び増設等を実施し、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全に貢献し、良好な水環境を創ることにより、安心安全な市民生活の確保を図る。														
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		5,208	A	5,208	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H30当初)	(R2末)	(R4末)
1	下水道処理人口普及率を76.4%(H30)から82.5%(R4)に増加。 当市の行政人口のうち、年度末に下水道整備が完了している区域の人口の割合 下水道処理人口普及率（％）＝（処理区域内人口(人)） / （行政人口(人)）	76%	78%	83%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	管渠（ 污水）	新設	桑名中部処理分区（未普 及解消）A-1	污水管 A=15.1ha	桑名市	■	■	■	■	■	418	2.0	-
		重点化事業																	
	A07-002	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	管渠（ 污水）	新設	江場城南処理分区（未普 及解消）A-2	污水管 A=11.0ha	桑名市	■	■	■	■	■	292	2.0	-
		重点化事業																	
	A07-003	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	管渠（ 污水）	新設	東方第二処理分区（未普 及解消）A-3	污水管 A=38.4ha	桑名市	■	■	■	■	■	997	2.0	-
		重点化事業																	
	A07-004	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	管渠（ 污水）	新設	桑名西部第一処理分区（ 未普及解消）A-4	污水管 A=53.0ha	桑名市	■	■	■	■	■	1,239	2.0	-
		重点化事業																	
	A07-005	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	管渠（ 污水）	新設	桑名西部第二処理分区（ 未普及解消）A-5	污水管 A=3.1ha	桑名市	■	■	■	■	■	83	2.0	-
		重点化事業																	
A07-006	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	管渠（ 污水）	新設	下深谷部北処理分区（未 普及解消）A-6	污水管 A=7ha	桑名市	■	■	■	■	■	210	2.0	-	
	重点化事業																		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	管渠（ 污水）	新設	下深谷部南処理分区（未 普及解消）A-7	污水管 A=1.5ha	桑名市				■	■	40	2.0	-
		重点化事業																	
	A07-008	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	管渠（ 污水）	新設	長島処理区（未普及解消） A-8	公共污水柵及び取付管	桑名市	■	■	■	■	■	5		-
	A07-009	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	管渠（ 污水）	新設	久米第三処理分区（未普 及解消）A-9	污水管 A=3.2ha	桑名市	■	■	■	■	■	94	2.0	-
		重点化事業																	
	A07-010	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	管渠（ 污水）	新設	効率的な事業実施のため の基本的な計画策定事業A -10	検討資料作成一式	桑名市	■	■	■	■	■	200		-
	A07-011	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	管渠（ 污水）	新設	東方第一処理分区（未普 及解消）A-11	污水管 A=29.4ha	桑名市	■	■	■	■	■	621	2.0	-
		重点化事業																	
A07-012	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	管渠（ 污水）	新設	播磨処理分区（未普及解 消）A-12	污水管 A=44.6ha	桑名市	■	■	■	■	■	843	2.0	-	
	重点化事業																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-013	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	管渠（ 污水）	新設	桑部第二処理分区（未普 及解消）A-13	污水管 A=1.1ha	桑名市				■		31	2.0	-
		重点化事業																	
	A07-014	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	管渠（ 污水）	新設	久米第一処理分区（未普 及解消）A-14	污水管 A=0.1ha	桑名市				■		2	2.0	-
		重点化事業																	
	A07-015	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	管渠（ 污水）	新設	久米第二処理分区（未普 及解消）A-15	污水管 A=0.3ha	桑名市				■		8	2.0	-
		重点化事業																	
	A07-016	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	管渠（ 污水）	新設	桑名西部第三処理分区（ 未普及解消）A-16	污水管 A=0.7ha	桑名市				■		18	2.0	-
		重点化事業																	
	A07-017	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	管渠（ 污水）	新設	多度北処理分区（未普及 解消）A-17	污水管 A=26.8ha	桑名市		■	■	■		101		-
	A07-018	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	管渠（ 污水）	新設	多度中処理分区（未普及 解消）A-18	污水管 A=0.1ha	桑名市		■	■	■		2		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-019	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	管渠（ 污水）	新設	多度南処理分区（未普及 解消）A-19	污水管 A=0.1ha	桑名市		■	■	■		2		-
	A07-020	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	管渠（ 污水）	新設	桑部第一処理分区（未普 及解消）A-20	污水管 A=0.1ha	桑名市		■	■	■	■	2	2	-
		重点化事業																	
											小計						5,208		
											合計						5,208		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

三重県市町公共事業審査委員会

事後評価の実施時期

令和6年度

公表の方法

市のホームページ

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

下水道処理人口普及率が76%から81%に向上し、住民サービス区域の拡大効果が得られたことは評価できる。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

- ・未着手の事業については、早期に着手できるよう検討・調整を進める
- ・継続中の事業については、早期完了し、住民サービス区域拡大効果が得られるように、引き続き事業を進める。
- ・本市では未普及地域の早期解消のため、引き続き汚水整備の進捗に努める。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	83%	地元との施工時期、通行規制についての協議に不測の日数を要したため。
	最 終 実績値	81%	