

# 事務事業評価表

平成24年度【23年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目07 砂出川改良事業（社会資本整備総合交付金）					
予算区分	款	08	土木費		所属	土木課
	項	03	河川費			
	目	03	河川新設改良費		連絡先	0594-24-1212
	細目	001	河川改良事業費			

## 事業の概要

（事業の概要を対象、手段、意図で説明します。）

対象（誰、何に対してこの事務事業を行うのか）	下欄の対象指標	付記事項
砂出川		
手段（事務事業の内容、やり方、手順）	下欄の活動指標	
近年における流域の土地利用状況の改変に伴い、砂出川への雨 水流出量が増加しているため、排水処理能力の向上を図る。 【概要】総延長L=299.3m 現況川床幅を4.5mへ拡幅 ・平成23年度 施工延長151.5m		
意図（この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか）	下欄の成果指標	
集中豪雨等による水害を未然に防止することにより、地域住民の 安心・安全を図る。		

## 事業活動と成果

（上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。）

区分	指標名	単位	21年度	22年度	23年度	24年度当初	
対象指標	計画延長	m	0	115.1	151.5	32.7	
	全体計画延長 L=299.3m	m	0	299.3	299.3	299.3	
活動指標	整備延長	m	0	115.1	266.6	299.3	
成果指標	整備計画内の進捗率	%	0	38.5	85.2	100	
			0	38.5	89.1		
投入コスト	事業費計		0	17,116	12,914	12,700	
	財源内訳	国支出金	千円		9,350	7,095	6,050
		県支出金					
		地方債					
		その他					
		一般財源			7,766	5,819	6,650
所要人員（正職員・嘱託）		人工	0.00	0.30	0.45		

## 進捗評価

（事務事業の成果とその向上余地について説明します。）

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

計画通り進捗が進んでおり、平成24年度に完成予定である。