

# 事務事業評価表

平成24年度【23年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目02 桑部東金井2号線					
予算区分	款	08	土木費		所属	土木課
	項	02	道路橋りょう費			
	目	05	交通安全対策費		連絡先	0594-24-1212
	細目	001	交通安全施設整備事業費			

## 事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
桑部東金井2号線		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
<p>歩道幅員が狭く、自転車が車道通行し危険な状態であるため、歩道を拡幅、歩行者及び自転車の通行可能な幅員を確保する。</p> <p>【概要】計画延長 L=620m、総事業費 120,000千円                  現在：車道2車線、歩道片側1.5m(マウンドアップ)                  改良：車道2車線、歩道片側2.5m(フラットタイプ)                  土地買収をして、歩道拡幅を行う。</p> <p>・H23年度                  歩道整備 L=140m</p>		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
学童及び通学生・一般市民の安全を確保する。		

## 事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	21年度	22年度	23年度	24年度当初		
対象指標	総事業費	千円	120,000	120,000	120,000	120,000		
	計画延長	m	620	620	620	620		
活動指標	実績	千円	15,481	31,304	34,754	24,700		
	施工延長	m	0	320	244	620		
成果指標	事業進捗率	目標値	24.4	50.5	79.4	100		
		実績値	24.4	50.5	79.4			
投入コスト	事業費計			15,481	31,304	34,754	24,700	
	財源内訳	国支出金	千円		8,515	17,216	18,053	12,650
		県支出金						
		地方債			5,900	12,400	13,000	9,800
		その他						
		一般財源			1,066	1,688	3,701	2,250
所要人員 (正職員・嘱託)		人工	0.00	0.00	0.53			

## 進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

事業計画に基づき計画通りに行い、成果があがっている。