

事務事業評価表

平成24年度【23年度事後評価】

会計名称	一般会計				
事務事業名	細々目04	幼稚園耐震補強事業			
予算区分	款	10	教育費	所属	教育総務課
	項	04	幼稚園費		
	目	01	幼稚園費	連絡先	0594-24-1237
	細目	004	施設整備費		

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
昭和56年に公布された新耐震基準以前の設計で建築された幼稚園		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
耐震診断を行い、構造耐震指標(Is値)の悪い建物(0.7以下)について耐震補強計画を作成し、Is値が0.7以上となるよう耐震補強工事を実施する。 ・H21 精義・修徳・桑部・久米・大和・大山田東・多度幼の耐震診断 ・H21補正 深谷・久米・大和・多度・桑部・大山田東幼の実施設計 ・H22 深谷・久米・大和・多度・桑部・大山田東幼の耐震補強工事及び大規模改造工事 益世・在良・城南幼の実施設計 ・H23 益世・在良・城南幼の耐震補強工事及び大規模改造工事 精義・修徳・大成幼の実施設計		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
大規模地震発生時に園児の生命が守られるとともに、施設の被害が最小限にとどまるよう、園舎の耐震性能が向上させる。		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	21年度	22年度	23年度	24年度当初	
対象指標	新耐震基準以前の設計で建築された幼稚園数	園	16	16	16	16	
	上記のうち耐震補強工事が必要な園数	園	12	12	12	12	
活動指標	耐震診断実施園数	園	7	0	0	0	
	耐震補強工事実施園数(実施は平成22年度以降)	園	0	6	3	3	
成果指標	耐震診断実施率	%	目標値 100.0 実績値 100.0	100.0 100.0	100.0 100.0	100	
	耐震補強工事実施率(実施は平成22年度以降)	%	目標値 0.0 実績値 0.0	50.0 50.0	75.0 75.0	100	
投入コスト	事業費計			14,114	49,713	27,411	33,581
	財源内訳	国支出金	千円	1,481	34,872	8,038	11,306
		県支出金					
		地方債		4,100	10,900	4,600	17,100
		その他		8,533	3,941	2,000	3,735
		一般財源				12,773	1,440
所要人員(正職員・嘱託)		人工	0.10	0.11	0.12		

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

毎年、計画に基づき幼稚園の耐震化を図っている。