

事務事業評価表

平成24年度【23年度事後評価】

会計名称	一般会計				
事務事業名	細々目01	六華苑施設整備事業			
予算区分	款	10	教育費	所属	文化課
	項	05	社会教育費		
	目	08	六華苑費	連絡先	0594-24-1361
	細目	001	施設整備費		

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
六華苑		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
六華苑建物および庭園に関わる整備 ・倒壊の危険がある北西側の土塀を、専門家・文化庁の指導を受け、構造調査・地質調査を行い実施設計を行った。 ・各建物が老朽化により修復する必要があり、修復箇所の洗い出しと修復の方向性など、体系的な修繕計画を策定した。		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
六華苑の文化財としての価値を保全する。		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	21年度	22年度	23年度	24年度当初	
対象指標	施設数	件	-	1	1	1	
活動指標	修理件数	件	-	1	1	1	
成果指標	工事進捗率	%	目標値	-	10	60	100
			実績値	-	10	60	
投入コスト	事業費計			0	3,978	22,487	18,634
	財源内訳	国支出金	千円		1,277	11,243	8,316
		県支出金		178	1,574	1,164	
		地方債					
		その他					
		一般財源			2,523	9,670	9,154
所要人員 (正職員・嘱託)		人工	0.00	0.10	0.30		

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

2カ年の工事で、順調に工事が進んでいる。