

事務事業評価表

平成24年度【23年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目06 除塩用水事業					
予算区分	款	06	農林水産業費		所属	農林水産課
	項	01	農林水産業費			
	目	04	農地総務費		連絡先	0594-24-1205
	細目	009	市単事業			

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
長良川河口堰以南に位置する農地		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
<ul style="list-style-type: none"> ポンプ施設の整備 計画台数 600×1台 400×2台 管路の整備 総延長 L = 3,400m 未施工延長 L = 45.3m 		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
長良川河口堰完成により長良川からの表流水が減少するため、河口部は塩分濃度が上昇することが予測される。特に揖斐川左岸に位置する農地では浸透水による影響が出やすいので、除塩用パイプライン施設を整備して、農地及び水路に用水を送り、塩水を希釈して塩害を防止する必要がある。		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	21年度	22年度	23年度	24年度当初	
対象指標	受益面積 (流域面積)	ha	210	210	210	210	
活動指標	ポンプ設置数	台	0	0	0	0	
	管路延長	m	3,354.7	3,354.7	3,354.7	3,362.7	
成果指標	整備率	%	100	100	100	100	
		実績値	98.7	98.7	98.7		
投入コスト	事業費計			0	0	2,200	8,760
	財源内訳	国支出金	千円				
		県支出金					
		地方債					
		その他				2,200	8,760
		一般財源					
所要人員 (正職員・嘱託)		人工	0.00	0.00	0.00		

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

管路及びポンプ施設が完成すると下流域への用水を送ることができる。