

事務事業評価表

平成24年度【23年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目07 土地区画整備事業					
予算区分	款	08	土木費		所属	桑名駅周辺整備事務所
	項	05	都市計画費			
	目	04	土地区画整理事業費		連絡先	0594-24-1439
	細目	005	桑名駅西土地区画整理事業費			

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
桑名駅西土地区画整理事業区域		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
<p>先行建設街区、駅北地区の整備工事を実施する。また、建物移転補償調査や建物移転補償などを実施する。</p> <p>・H23年度事業</p> <p>【造成工事】先行建設街区では、雨水・汚水管布設工、マンホール設置工、側溝布設工など、駅北地区では、ボックスカルバート布設工、側溝布設工、集水枡工など。</p> <p>【建物調査】地区内の4か所 【建物補償】地区内の6件</p>		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
道路・公園・駅前広場・下水道等の公共施設が整備され、ゆとりのある生活環境が造られ、駅西口への円滑な交通処理がなされる。		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	21年度	22年度	23年度	24年度当初	
対象指標	対象面積	ha	26.6	26.6	26.6	26.6	
活動指標	造成面積	ha	2.5	3.0	3.0	3.0	
成果指標	事業の整備率(累計事業費/全体事業費)	%	目標値 35.0 実績値 28.1	40.0 30.8	40.0 31.5	41.0	
			目標値 実績値				
投入コスト	事業費計			315,309	587,131	426,065	463,302
	財源内訳	国支出金	千円	77,471	4,367	110,243	185,470
		県支出金					
		地方債		217,200	542,100	273,500	248,400
		その他					
		一般財源		20,638	40,664	42,322	29,432
所要人員(正職員・嘱託)		人工	1.65	3.34	3.34		

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

整備率について、個別に供覧を実施しながら仮換地指定を行ったため、その合意形成に相当の時間を要したことから計画が遅れている。今後も計画的に事業を推進していく。