

事務事業評価表

平成24年度【23年度事後評価】

| | | | | | | |
|-------|-------------------|-----|------------|--|-----|--------------|
| 会計名称 | 一般会計 | | | | | |
| 事務事業名 | 細々目05 桑名中央東員線整備事業 | | | | | |
| 予算区分 | 款 | 08 | 土木費 | | 所属 | 土木課 |
| | 項 | 05 | 都市計画費 | | | |
| | 目 | 02 | 街路事業費 | | 連絡先 | 0594-24-1212 |
| | 細目 | 005 | 県施行街路事業負担金 | | | |

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

| | | |
|--|---------|------|
| 対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか) | 下欄の対象指標 | 付記事項 |
| 桑名中央東員線の利用者 桑名中央東員線 | | |
| 手段 (事務事業の内容、やり方、手順) | 下欄の活動指標 | |
| 桑名駅周辺の中心市街地を東西に横断する路線で、国道1号線から市道太一丸江場線までの360m区間について電線類の地中化を行う。 【概要】三重県が施工主体 市は地元負担金として事業費の1/6を負担 ・H23年度 事業概要 照明灯設置 | | |
| 意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか) | 下欄の成果指標 | |
| 防災等に備える道路整備の一環として緊急車両の通行確保と景観道路事業として歩行者の安全等を確保する為の整備がなされる。 | | |

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

| 区分 | 指標名 | 単位 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度当初 | |
|---------------|-------|------|----------------------------|-------------|------------|--------|---|
| 対象指標 | 計画延長 | m | 360 | 360 | 360 | - | |
| | | | | | | | |
| 活動指標 | 整備延長 | m | 300 | 360 | 360 | - | |
| | | | | | | | |
| 成果指標 | 整備進捗率 | % | 目標値 83.3 実績値 83.3 | 100.0 98 | 100 100 | - | |
| | | | 目標値 実績値 | | | | |
| 投入コスト | 事業費計 | | | 15,158 | 31,817 | 3,515 | 0 |
| | 財源内訳 | 国支出金 | 千円 | | | | |
| | | 県支出金 | | | | | |
| | | 地方債 | | 11,100 | 26,400 | 3,100 | |
| | | その他 | | | | | |
| | | 一般財源 | | 4,058 | 5,417 | 415 | |
| 所要人員 (正職員・嘱託) | | 人工 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | | |

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

予算の進捗どおり成果はあがっている。