

# 事務事業評価表

平成24年度【23年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目01 志知45号線					
予算区分	款	08	土木費		所属	土木課
	項	02	道路橋りょう費			
	目	03	道路新設改良費		連絡先	0594-24-1212
	細目	002	道路新設改良事業費			

## 事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
志知45号線		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
桑名西高校への通学路及び新名神高速道路工事に伴う進入道路として整備を行う。 【概要】道路用地費は市 道路整備工事は中日本高速道路(株) 総延長 L=400m ・H23年度 用地買収		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
桑名西高校への通学路及び新名神高速道路工事に伴う進入道路として利用出来るようにする。		

## 事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	21年度	22年度	23年度	24年度当初		
対象指標	年度計画延長	m	-	-	0	-		
	全体計画延長 L=400m	m	-	-	0	-		
活動指標	全体整備延長	m	-	-	400	-		
	用地買収面積	m <sup>2</sup>	-	-	5,593	-		
成果指標	整備計画内の用地買収率	%	目標値 実績値	- -	- -	100 0	- -	
			目標値 実績値	- -	- -	- -	- -	
投入コスト	事業費計			0	0	314	0	
	財源内訳	国支出金	千円					
		県支出金						
		地方債						
		その他						
		一般財源						314
所要人員 (正職員・嘱託)		人工	0.00	0.00	0.40			

## 進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

平成24年度初旬に用地買収を完了させる予定