

事務事業評価表

平成24年度【23年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目01 蛸塚益生線					
予算区分	款	08	土木費		所属	土木課
	項	05	都市計画費			
	目	02	街路事業費		連絡先	0594-24-1212
	細目	004	街路整備事業費			

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
蛸塚益生線		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
県道桑名東員線から近鉄養老線を高架し、桑名駅西土地区画整理事業地域(富士通桑名寮付近)までの道路整備を行う。 【概要】H16年度工事着手 延長 736m ・道路幅員18~25m H15年度までで沢北橋から県道桑名員弁線区間を整備 ・H22年度実施内容 鉄道交差部工事委託 ・H23年度実施内容 鉄道交差部工事委託 橋梁下部工事 用地補償		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
大山田団地地区等からの桑名駅西口へ乗入れがスムーズになり、桑名駅東口等が緩和され、安全・円滑な交通の確保及び利用者の利便性の向上を図る。		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	21年度	22年度	23年度	24年度当初	
対象指標	計画延長	m	755	736	736	736	
活動指標	整備延長	m	470	177.5	177.5	177.5	
	土地買収面積	m ²	0	308	156.25	238.58	
成果指標	整備計画内の進捗率	%	目標値 55.9 実績値 55.9	61.3 61.3	73.7 73.7	98.89	
			目標値 実績値				
投入コスト	事業費計			128,956	183,698	175,373	606,498
	財源内訳	国支出金	千円	64,370	90,525	85,627	301,500
		県支出金					
		地方債		64,500	84,800	77,000	271,300
		その他			8		8
		一般財源		86	8,365	12,746	33,690
所要人員(正職員・嘱託)		人工	0.00	0.00	0.75		

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

今後も計画的に整備を進めていく。