

事務事業評価表

平成24年度【23年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目03 桑部播磨線（地方特定）					
予算区分	款	08	土木費		所属	土木課
	項	05	都市計画費			
	目	02	街路事業費		連絡先	0594-24-1212
	細目	004	街路整備事業費			

事業の概要

（事業の概要を対象、手段、意図で説明します。）

対象（誰、何に対してこの事務事業を行うのか）	下欄の対象指標	付記事項
桑部播磨線		
手段（事務事業の内容、やり方、手順）	下欄の活動指標	
新西方から朝日ICまでを結ぶ桑名市を南北に横断する桑部播磨線の整備を行う。 ・H23年度 実施内容 県施工事業負担金（道路整備事業） 道路予備設計修正業務及び用地測量業務の実施		
意図（この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか）	下欄の成果指標	
伊勢湾岸朝日インターへのアクセスがスムーズになり、国道1号の渋滞緩和がされ、安全・円滑な交通の確保及び利用者の利便性の向上を図る。		

事業活動と成果

（上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。）

区分	指標名	単位	21年度	22年度	23年度	24年度当初	
対象指標	計画延長	m	1,300	1,300	1,300	1,300	
活動指標	整備延長	m	0	0	0	0	
成果指標	整備進捗率	%	0 実績値	0 実績値	0 実績値	0	
		%					
投入コスト	事業費計		25,337	8,893	3,334	3,334	
	財源内訳	国支出金	千円				
		県支出金					
		地方債		23,100	7,900	2,900	2,900
		その他					
		一般財源		2,237	993	434	434
所要人員（正職員・嘱託）		人工	0.00	0.00	0.36		

進捗評価

（事務事業の成果とその向上余地について説明します。）

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

道路計画の見直しがほぼ確定し、今後、用地買収を進め、道路整備に移り、成果は向上する可能性がある。