

# 事務事業評価表

平成24年度【23年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目01 総合運動公園					
予算区分	款	08	土木費		所属	都市整備課
	項	05	都市計画費			
	目	03	公園費		連絡先	0594-24-1252
	細目	005	公園整備事業費			

## 事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
総合運動公園		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
桑名市及び広域的な周辺地域の住民利用を目的とした幅広い年齢層のスポーツ・レクリエーション施設として整備する。 ・全体計画面積 28ha ・平成19年度までにテニスコート、多目的グラウンド、デイキャンプ場等を供用開始 ・平成23年度事業 駐車場舗装、雨水排水、園路等整備		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
子どもから高齢者まで、またアスリートから一般の方までの幅広い市民のライフスタイルに応じた生涯スポーツ実践の場として多様な利用ができる。		

## 事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	21年度	22年度	23年度	24年度当初	
対象指標	計画面積	ha	28	28	28	28	
活動指標	整備面積	ha	12.4	12.4	12.4	12.4	
成果指標	総合運動公園における開園面積の割合	%	目標値 44.3 実績値 44.3	44.3 44.3	44.3 44.3	44.3	
			目標値 実績値				
投入コスト	事業費計			50,000	48,987	43,847	59,930
	財源内訳	国支出金	千円	25,000	24,000	18,000	25,000
		県支出金					
		地方債		25,000	21,600	16,200	22,500
		その他					
		一般財源			3,387	9,647	12,430
所要人員 (正職員・嘱託)		人工	0.00	0.00	0.52		

## 進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

全体計画面積28haのうち12.4haを現在供用している。今後も第2工区サッカー場の整備を進め、施設の充実に努める。