

# 事務事業評価表

平成25年度【24年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目04 幼稚園耐震補強事業					
予算区分	款	10	教育費		所属	教育総務課
	項	04	幼稚園費			
	目	01	幼稚園費		連絡先	0594-24-1237
	細目	004	施設整備費			

## 事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	⇔ 下欄の対象指標	付記事項
昭和56年に公布された新耐震基準以前の設計で建築された市立幼稚園		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	⇔ 下欄の活動指標	
○耐震診断を行い、構造耐震指標(Is値)の悪い建物(0.7以下)について耐震補強計画を作成し、Is値が0.7以上となるよう耐震補強工事を実施する。 ・H21 精義・修徳・桑部・久米・大和・大山田東・多度幼の耐震診断 ・H21補正 深谷・久米・大和・多度・桑部・大山田東幼の実施設計 ・H22 深谷・久米・大和・多度・桑部・大山田東幼の耐震補強工事及び大規模改造工事 益世・在良・城南幼の実施設計 ・H23 益世・在良・城南幼の耐震補強工事及び大規模改造工事 精義・修徳・大成幼の実施設計 ・H24 精義・修徳・大成幼の耐震補強工事及び大規模改造工事		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	⇔ 下欄の成果指標	
大規模地震発生時に園児の生命が守られるとともに、施設の被害が最小限にとどまるよう、園舎の耐震性能向上を図る。		

## 事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	22年度	23年度	24年度	25年度当初		
対象指標	新耐震基準以前の設計で建築された幼稚園数	園	16	16	16	-		
	上記のうち耐震補強工事が必要な園数	園	12	12	12	-		
活動指標	耐震診断実施園数	園	0	0	0	-		
	耐震補強工事实施園数(実施は平成22年度以降)	園	6	3	3	-		
成果指標	耐震診断実施率	%	目標値 100.0 実績値 100.0	100.0 100.0	100.0 100.0	-		
	耐震補強工事实施率(実施は平成22年度以降)	%	目標値 50.0 実績値 50.0	75.0 75.0	100.0 100.0	-		
投入コスト	事業費計			49,713	27,411	29,428	0	
	財源内訳	国支出金	千円		34,872	8,038	5,818	
		県支出金						
		地方債		10,900	4,600	1,100		
		その他		3,941	2,000	3,754		
		一般財源			12,773	18,756		
所要人員(正職員・嘱託)		人工	0.11	0.12	0.15			

## 進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

幼稚園舎の耐震と整備は平成24年度をもって完了した。