

# 事務事業評価表

平成25年度【24年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目07 土地区画整備事業					
予算区分	款	08	土木費		所属	桑名駅周辺整備事務所
	項	05	都市計画費			
	目	04	土地区画整理事業費		連絡先	0594-24-1439
	細目	005	桑名駅西土地区画整理事業費			

## 事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	⇔ 下欄の対象指標	付記事項
桑名駅西土地区画整理事業区域		この事務事業は、25年度当初の事業費がゼロとなっているが、6月補正で計上済みである。
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	⇔ 下欄の活動指標	
<p>○先行建設街区外整備工事と3号公園整備工事を実施する。また、建物移転補償調査や建物移転補償などを実施する。 ※平成24年度</p> <p>【工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・先行建設街区外整備工事 土木、法面工、地盤改良工など</li> <li>・3号公園整備工事 造成、園路広場整備、2連ブランコなど</li> </ul> <p>【委託】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施行計画他修正業務委託</li> <li>・建物等調査積算業務委託</li> </ul> <p>【建物調査】地区内の20か所 【建物補償】地区内の8件</p>		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	⇔ 下欄の成果指標	
道路・公園・駅前広場・下水道等の公共施設が整備され、ゆとりのある生活環境が造られ、駅西口への円滑な交通処理がなされる。		

## 事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	22年度	23年度	24年度	25年度当初		
対象指標	対象面積	ha	26.6	26.6	26.6	26.6		
活動指標	造成面積	ha	3.0	3.0	3.0	3.0		
成果指標	事業の整備率(累計事業費/全体事業費)	%	40.0	40.0	41.0	41.0		
			29.8	31.6	32.9			
投入コスト	事業費計			587,131	426,065	251,335	0	
	財源内訳	国支出金	千円		4,367	110,243	153,735	
		県支出金						
		地方債			542,100	273,500	77,500	
		その他						
		一般財源			40,664	42,322	20,100	
所要人員(正職員・嘱託)		人工	3.34	3.34	3.34			

## 進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

整備率について、減価補償地区で公共用地取得の必要があったため、その合意形成に相当の時間を要したことから計画が遅れている。今後示す施工計画に基づき事業を推進していく。