

# 事務事業評価表

平成25年度【24年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目01 六華苑施設整備事業					
予算区分	款	10	教育費		所属	文化課
	項	05	社会教育費			
	目	08	六華苑費		連絡先	0594-24-1361
	細目	002	施設整備費			

## 事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	⇔ 下欄の対象指標	付記事項
六華苑		この事務事業は、25年度当初の事業費がゼロとなっているが、6月補正で計上済みである。
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	⇔ 下欄の活動指標	
<p>○六華苑建物および庭園に関わる整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・倒壊の危険がある北西側の土塀を、専門家・文化庁の指導を受け、構造調査・地質調査を行い実施設計を行った。</li> <li>・各建物が老朽化により修復する必要があり、修復箇所の洗い出しと修復の方向性など、体系的な修繕計画を策定した。</li> </ul> <p>平成22～24年度 (3カ年) 土塀修理工事 (H24完了) 平成25～26年度 (2カ年) 洋館外壁等修理工事</p>		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	⇔ 下欄の成果指標	
六華苑の文化財としての価値を保全する。		

## 事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	22年度	23年度	24年度	25年度当初	
対象指標	施設数	件	1	1	1	1	
活動指標	修理件数	件	1	1	1	1	
成果指標	工事進捗率	%	目標値 10.0	60.0	100.0	50.0	
			実績値 10.0	60.0	100.0		
投入コスト	事業費計			3,978	22,487	16,632	0
	財源内訳	国支出金	千円	1,277	11,243	8,316	
		県支出金		178	1,574	1,164	
		地方債					
		その他					
		一般財源		2,523	9,670	7,152	
所要人員 (正職員・嘱託)		人工	0.10	0.30	0.30		

## 進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

土塀修理工事が完成した。