

事務事業評価表

平成25年度【24年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目02 桑部東金井2号線整備事業					
予算区分	款	08	土木費		所属	土木課
	項	02	道路橋りょう費			
	目	05	交通安全対策費		連絡先	0594-24-1212
	細目	001	交通安全施設整備事業費			

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	⇔ 下欄の対象指標	付記事項
桑部東金井2号線		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	⇔ 下欄の活動指標	
<p>○歩道幅員が狭く、自転車が車道通行し危険な状態であるため、歩道を拡幅、歩行者及び自転車の通行可能な幅員を確保する。</p> <p>【概要】計画延長 L=620m、総事業費 120,000千円 現在：車道2車線、歩道片側1.5m(マウンドアップ) 改良：車道2車線、歩道片側2.5m(フラットタイプ) 土地買収をして、歩道拡幅を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H23年度 歩道整備 L=140m ・H24年度 車道舗装 L=530m 		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	⇔ 下欄の成果指標	
学童及び通学生・一般市民の安全を確保する。		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	22年度	23年度	24年度	25年度当初		
対象指標	総事業費	千円	120,000	120,000	120,000	-		
	計画延長	m	620	620	620	-		
活動指標	実績	千円	31,304	34,754	22,336	-		
	施工延長	m	320	244	530	-		
成果指標	事業進捗率	目標値	50.5	79.4	100.0	-		
		実績値	50.5	79.4	100.0	-		
投入コスト	事業費計			31,304	34,754	22,510	0	
	財源内訳	国支出金	千円		17,216	18,053	11,550	
		県支出金						
		地方債			12,400	13,000	8,900	
		その他						
		一般財源			1,688	3,701	2,060	
所要人員 (正職員・嘱託)		人工	0.00	0.53	0.43			

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

平成24年度で完成。