

事務事業評価表

平成25年度【24年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目01 農業用施設					
予算区分	款	14	災害復旧費		所属	農林水産課
	項	02	農林水産業施設災害復旧費			
	目	01	農林水産業施設災害復旧費		連絡先	0594-24-1205
	細目	001	農業用施設			

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	⇔ 下欄の対象指標	付記事項
災害により、崩落した農道を復旧する。		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	⇔ 下欄の活動指標	
農道法面復旧延長 L=22m フトン竈工 (3段積) L=19m 湧水処理工 L=45m		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	⇔ 下欄の成果指標	
本工事により、健全な状態の農道法面にする。		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	22年度	23年度	24年度	25年度当初		
対象指標	施工延長	m	-	-	22	22		
活動指標	整備延長	m	-	-	0	22		
成果指標	整備進捗率	目標値	-	-	100.0	100.0		
		実績値	-	-	0.0			
投入コスト	事業費計			0	0	900	0	
	財源内訳	国支出金	千円				881	
		県支出金						
		地方債						
		その他						
		一般財源						19
所要人員 (正職員・嘱託)		人工	0.00	0.00	0.10			

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

計画どおり成果が上がっており、目標を達成している。