

# 事務事業評価表

平成25年度【24年度事後評価】

会計名称	一般会計				
事務事業名	細々目11 (仮称) 城南地区防災センター建設事業				
予算区分	款	09	消防費	所属	防災・危機管理課
	項	01	消防費		
	目	08	災害対策費	連絡先	0594-24-1185
	細目	009	防災施設整備費		

## 事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	⇔ 下欄の対象指標	付記事項
桑名市民		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	⇔ 下欄の活動指標	
<p>○城南地区に防災活動拠点となる防災センターの整備を行う。                  整備内容：城南地区立田町地内でS造平屋建・延床面積151.65㎡                  和室、会議室、倉庫、その他                  平成24年度：実施設計、河川土工・盛土工                  平成25年度：防災センター建設工事（平成26年2月末完成予定）</p>		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	⇔ 下欄の成果指標	
<p>城南地区を中心とした市民が自主的に活用できる防災拠点として、加えて、コミュニティ活動の場として、災害時には地域の一時避難所や水防などの活動拠点として防災センターを建設する。施設を利用することにより、地域の連携強化が期待できる。</p>		

## 事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	22年度	23年度	24年度	25年度当初	
対象指標	市民数	人	-	-	142,347	142,347	
	城南地区市民数	人	-	-	9,685	9,685	
活動指標	整備面積	㎡	-	-	164.0	164.0	
成果指標	整備率	%	目標値	-	-	0	100
		実績値	-	-	0		
投入コスト	事業費計			0	0	2,795	74,907
	財源内訳	国支出金	千円				29,367
		県支出金					
		地方債				2,600	41,800
		その他					
		一般財源				195	3,740
所要人員 (正職員・嘱託)		人工	0.00	0.00	0.16		

## 進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

年次計画どおり土地の盛土を行い、建物の実施設計を完了した。平成25年度に市民が自主的に活用できる防災拠点として河川防災センターを建設し、地域の連携強化を推進する。