

事務事業評価表

平成25年度【24年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目03 水環境整備事業					
予算区分	款	06	農林水産業費		所属	農林水産課
	項	01	農林水産業費			
	目	04	農地総務費		連絡先	0594-24-1205
	細目	010	県営事業負担金			

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	⇔ 下欄の対象指標	付記事項
農業水利施設		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	⇔ 下欄の活動指標	
○農業水利施設の利用保全(水路・遊歩道・植栽)、生態系保全(環境ブロック)、親水景観保全(親水公園)に配慮した整備を行う。 ・事業費負担割合 国(50%)、県(25%)、市(25%) ・H24年度 長島中部二期地区 施行延長 L=212m 遊歩道整備 L=212m ポケットパーク 1式 ロールマット工 1式		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	⇔ 下欄の成果指標	
農業水利施設の利用保全、生態系保全、親水景観保全に考慮した水路・遊歩道を整備する。		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	22年度	23年度	24年度	25年度当初	
対象指標	計画延長	m	440	500	212	164	
活動指標	整備延長	m	440	500	212	164	
成果指標	整備進捗率	%	目標値 100.0 実績値 100.0	100.0 100.0	100.0 100.0	100.0	
			目標値 実績値				
投入コスト	事業費計			11,000	5,000	10,000	4,000
	財源内訳	国支出金	千円	4,200			
		県支出金					
		地方債					
		その他					
		一般財源		6,800	5,000	10,000	4,000
所要人員 (正職員・嘱託)		人工	0.19	0.28	0.29		

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

農業水利施設の有している多目的機能を生かし、自然な環境整備であり、地域住民の憩いの場として親しまれ、また維持管理も行われている。