

# 事務事業評価表

平成25年度【24年度事後評価】

会計名称	一般会計				
事務事業名	細々目06 小学校トイレ改修事業				
予算区分	款	10	教育費	所属	教育総務課
	項	02	小学校費		
	目	01	学校管理費	連絡先	0594-24-1237
	細目	004	施設整備費		

## 事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	⇔ 下欄の対象指標	付記事項
市立小学校		この事務事業は、25年度当初の事業費がゼロとなっているが、6月補正で計上済みである。
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	⇔ 下欄の活動指標	
<p>○老朽化した小学校トイレの改修を行い、快適な教育環境を整える。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H21 大和小学校の改修</li> <li>・H22 多度青葉小学校の改修・大山田東小学校の設計委託</li> <li>・H23 震災により、大山田東小学校は、翌年に繰越小規模改修(一部洋式化)城南、大山田西、在良：3校</li> <li>・H24 国補正予算により、大山田北小学校は、翌年に繰越小規模改修(一部洋式化)精義、城東、伊曽島：3校</li> </ul>		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	⇔ 下欄の成果指標	
トイレの暗い、汚い、臭いなどの環境が改善され、良好な教育環境が整備されている。		

## 事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	22年度	23年度	24年度	25年度当初	
対象指標	市立小学校数	校	28	27	27	27	
活動指標	トイレ改修実施校数	校	1	0	1	1	
	トイレ改修実施個数	基	70	18	79	44	
成果指標	トイレ改修済校率	%	目標値 50.0 実績値 50.0	53.5 50.0	53.5 53.5	57.1	
			目標値 実績値				
投入コスト	事業費計			22,554	5,009	50,460	0
	財源内訳	国支出金	千円	7,109		14,355	
		県支出金					
		地方債		13,000		19,100	
		その他					
		一般財源		2,445	5,009	17,005	
所要人員(正職員・嘱託)		人工	0.11	0.04	0.05		

## 進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

本来の23年度実施校を24年度に繰越で実施し、本来の24年度実施校を25年度に繰越で実施予定としているため、目標と実績は差が生じている。  
引き続き計画的に整備を進めていく。