

事務事業評価表

平成27年度【26年度事後評価】

会計名称	一般会計				
事務事業名	細々目01 消防救急デジタル無線整備事業				
予算区分	款	09	消防費	所属	消防本部総務課
	項	01	消防費		
	目	01	常備消防費	連絡先	0594-24-5274
	細目	009	消防救急デジタル無線整備事業費		

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
桑名市消防本部管内住民		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
共通波整備・・・整備工事(H24～26年度) 活動波整備・・・桑名市・四日市市・菰野町共同で整備工事を実施(H26～27年度) 通信指令センター整備・・・桑名市・四日市市・菰野町共同で整備工事を実施(H26～27年度) 消防通信指令事務共同運用推進委員会の開催 第3回・・・H26.5.1 第4回・・・H26.11.5		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
電波法改正により平成28年5月31日までにアナログ通信方式からデジタル通信方式に移行を行う。		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	24年度	25年度	26年度	27年度当初	
対象指標	住民数	人	218,490	218,490	218,490	218,490	
活動指標	通信デジタル化事業進捗状況	%	100.0	100.0	100.0	100.0	
成果指標	通信デジタル化事業進捗率	%	100.0	20.0	30.0	100.0	
		目標値 実績値	20.0	20.0	30.0		
投入コスト	事業費計		3,292	8,086	3,952	605,933	
	財源内訳	国支出金	千円				0
		県支出金					0
		地方債					309,200
		その他		1,178	2,894	1,414	222,631
		一般財源		2,114	5,192	2,538	74,102
所要人員(正職員・嘱託)		人工	0.02	0.23	0.46		

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- あがっている
- 横ばい
- あがっていない

成果向上の余地はあるか。

- ある(向上)
- 維持
- なし(低下)

活動波・通信指令センター整備については、平成25年度実施設計、平成26～27年度整備工事、平成28年4月に運用開始予定で、計画どおり進んでいる。