

# 事務事業評価表

平成27年度【26年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目06 小学校トイレ改修事業					
予算区分	款	10	教育費		所属	教育総務課
	項	02	小学校費			
	目	01	学校管理費		連絡先	0594-24-1237
	細目	004	施設整備費			

## 事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
市立小学校		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
老朽化した小学校トイレの改修を行い、快適な教育環境を整える。 ・H21 大和小学校 ・H22 多度青葉小学校 ・H23 小規模改修(一部洋式化)城南、大山田西、在良：3校 ・H24 大山田東小学校 小規模改修(一部洋式化)精義、城東、伊曽島：3校 ・H25 大山田北小学校 ・H26 多度東小学校		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
トイレの暗い、汚い、臭いなどの環境が改善され、良好な教育環境が整備されている。		

## 事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	24年度	25年度	26年度	27年度当初	
対象指標	市立小学校数	校	27	27	27	27	
活動指標	トイレ改修実施校数	校	1	1	1	2	
	トイレ改修実施個数	基	79	44	39	50	
成果指標	トイレ改修済校率	%	目標値 53.5 実績値 53.5	57.1 57.1	60.7 60.7	67.7	
			目標値 実績値				
投入コスト	事業費計			50,460	46,582	34,532	84,888
	財源内訳	国支出金	千円	14,355	14,999	10,886	28,296
		県支出金					0
		地方債		19,100	27,400	19,700	53,700
		その他					0
		一般財源		17,005	4,183	3,946	2,892
所要人員(正職員・嘱託)		人工	0.05	0.13	0.12		

## 進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- あがっている
- 横ばい
- あがっていない

成果向上の余地はあるか。

- ある(向上)
- 維持
- なし(低下)

東日本大震災復旧を優先するため、補助事業が1年延伸となり、計画に遅れが出たが、計画どおり成果が上がっている。