

# 事務事業評価表

平成27年度【26年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目01 蛸塚益生線整備事業					
予算区分	款	08	土木費		所属	土木課
	項	04	都市計画費			
	目	02	街路事業費		連絡先	0594-24-1212
	細目	002	街路整備事業費			

## 事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
蛸塚益生線・道路利用者		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
<p>県道桑名東員線から養老鉄道を高架し、桑名駅西土地区画整理事業地域(富士通桑名寮付近)までの道路整備を行う。</p> <p>【概要】H16年度工事着手                  延長 736m ・道路幅員18~25m                  H15年度までで沢北橋から県道桑名員弁線区間を整備</p> <p>・H25年度実施内容 L=736m                  擁壁工事                  道路改良工事</p>		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
大山田団地地区等からの桑名駅西口へ乗入れがスムーズになり、桑名駅東口等が緩和され、安全・円滑な交通の確保及び利用者の利便性の向上を図る。		

## 事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	24年度	25年度	26年度	27年度当初		
対象指標	計画延長	m	736	736	736	736		
活動指標	整備延長	m	177.5	558.5	558.5	260.0		
	土地買収面積	m <sup>2</sup>	238.58	238.58	238.58	238.58		
成果指標	整備計画内の進捗率	目標値	98.9	100.0	89.1	100.0		
		実績値	88.3	89.1	97.9			
投入コスト	事業費計			642,204	129,245	117,074	68,532	
	財源内訳	国支出金	千円		320,135	62,949	48,219	29,000
		県支出金					0	
		地方債			288,200	56,600	43,300	26,100
		その他						0
		一般財源			33,869	9,696	25,555	13,432
所要人員(正職員・嘱託)		人工	0.62	0.68	0.84			

## 進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- あがっている
- 横ばい
- あがっていない

成果向上の余地はあるか。

- ある(向上)
- 維持
- なし(低下)

一部道路の供用を開始しており、次年度には全線開通を目標として事業を進めている。