

# 事務事業評価表

平成27年度【26年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目03 道路ストック対策事業					
予算区分	款	08	土木費		所属	土木課
	項	02	道路橋りょう費			
	目	02	道路維持費		連絡先	0594-24-1213
	細目	002	道路施設維持補修費			

## 事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
道路施設		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
<p>笹子トンネル事故を踏まえ、道路施設の老朽化に備え社会資本の計画的かつ戦略的な維持管理を図るため、道路ストックの総点検を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>路面性状調査 H25年度：63.4km H26年度：175.5km</li> <li>舗装整備工事 H26年度： (坂井多度線 L=210m、太一丸江場線 L=300m)</li> </ul>		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
道路施設を健全な状態に保ち、市民の安全・安心を確保することに努める。		

## 事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	24年度	25年度	26年度	27年度当初	
対象指標	路面性状調査計画延長	km	-	238.9	238.9	-	
	整備計画延長	m	-	-	2,700	2,860	
活動指標	路面性状調査延長	km	-	63.4	175.5	-	
	整備延長	m	-	-	510	580	
成果指標	調査進捗率	%	目標値 実績値	- 26.0 26.5	100.0 100.0	-	
	整備進捗率	%	目標値 実績値	- - -	20.7 18.9	38.1	
投入コスト	事業費計			0	10,879	56,499	76,358
	財源内訳	国支出金	千円		5,775	30,168	39,600
		県支出金					0
		地方債				12,300	30,700
		その他					0
		一般財源			5,104	14,031	6,058
所要人員 (正職員・嘱託)		人工	0.00	0.20	2.00		

## 進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- あがっている
- 横ばい
- あがっていない

成果向上の余地はあるか。

- ある (向上)
- 維持
- なし (低下)

国庫補助金を活用し、成果を上げている。