

事務事業評価表

平成27年度【26年度事後評価】

| | | | | | | |
|-------|----------------|-----|---------------|--|-----|--------------|
| 会計名称 | 一般会計 | | | | | |
| 事務事業名 | 細々目07 土地区画整備事業 | | | | | |
| 予算区分 | 款 | 08 | 土木費 | | 所属 | 桑名駅周辺整備事務所 |
| | 項 | 04 | 都市計画費 | | | |
| | 目 | 04 | 土地区画整理事業費 | | 連絡先 | 0594-24-1368 |
| | 細目 | 005 | 桑名駅西土地区画整理事業費 | | | |

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

| | | |
|--|---------|------|
| 対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか) | 下欄の対象指標 | 付記事項 |
| 桑名駅西土地区画整理事業区域 | | |
| 手段 (事務事業の内容、やり方、手順) | 下欄の活動指標 | |
| 都市計画道路及区画道路整備、画地整地工事などを実施する。 また、建物等移転補償調査や建物等移転補償などを実施する。 平成26年度 【工事】 ・9-4号道路他下水道管渠設置工事 管布設工、舗装工など ・9-2号道路擁壁設置他工事 擁壁工、インターロッキング舗装工など 【委託】 ・建物等調査積算業務委託 ・桑名駅東西地区事業推進化方策検討業務 【建物調査】地区内の12か所 【建物補償】地区内の19件 | | |
| 意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか) | 下欄の成果指標 | |
| 道路・公園・駅前広場・下水道等の公共施設が整備され、ゆとりのある生活環境が造られ、駅西口への円滑な交通処理がなされる。 | | |

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

| 区分 | 指標名 | 単位 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度当初 | |
|-------|---------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 対象指標 | 対象面積 | ha | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | |
| | | | | | | | |
| 活動指標 | 造成面積 | ha | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | |
| | | | | | | | |
| 成果指標 | 事業の整備率(累計事業費/全体事業費) | % | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | |
| | | | 実績値 32.9 | 36.2 | 39.0 | | |
| 投入コスト | 事業費計 | | | 251,335 | 914,932 | 693,937 | 879,880 |
| | 財源内訳 | 国支出金 | 千円 | 153,735 | 359,570 | 265,539 | 373,000 |
| | | 県支出金 | | | | | 0 |
| | | 地方債 | | 77,500 | 505,100 | 376,400 | 348,600 |
| | | その他 | | | | | 0 |
| | | 一般財源 | | 20,100 | 50,262 | 51,998 | 158,280 |
| | 所要人員(正職員・嘱託) | | 人工 | 3.34 | 3.34 | 3.69 | |

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- あがっている
- 横ばい
- あがっていない

成果向上の余地はあるか。

- ある(向上)
- 維持
- なし(低下)

整備率について、減価補償地区で公共用地取得の必要があったため、その合意形成に相当の時間を要したことから事業が遅れている。今後、推進化方策に基づき事業を推進していく。