

事務事業評価表

平成27年度【26年度事後評価】

会計名称	一般会計				
事務事業名	細々目07	スポーツ施設用地取得事業			
予算区分	款	10	教育費	所属	スポーツ振興課
	項	06	保健体育費		
	目	05	社会体育施設費	連絡先	0594-49-2018
	細目	004	施設整備費		

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
多度運動公園		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
<p>多度運動公園は、平成12年度に施工、平成17年度に周辺整備工事を完了して現在供用中である。本施設の敷地は、借地での運用であり、生涯スポーツ施設の拠点として安定運営を図るため、事業認定の申請を行い、5年間の予定で用地を取得する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・22年度 事業認定事前協議 ・23年度 土地収用法第16条の規定により桑名市多度運動公園保全事業として事業認定。地権者からの直接買収ではなく、土地開発公社で一括買収。桑名市から土地開発公社に5年分割して用地購入代金を支払う契約を締結。 ・23年度～26年度 土地開発公社に用地代を分割で支出する。 ・26年度 用地代の残額を前倒しして一括支払完了。 		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
<p>多度運動公園内の用地を取得することにより、子どもから高齢者までが利用する生涯スポーツ施設の拠点として安定運営を図る。</p>		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	24年度	25年度	26年度	27年度当初	
対象指標	対象面積	㎡	59,640.6	59,640.6	59,640.6	-	
活動指標	事業認定事前協議の回数	回	0	0	0	-	
	用地取得面積	㎡	54,434.2	54,434.2	54,434.2	-	
成果指標	用地取得率	目標値	91.3	100.0	100.0	-	
		実績値	91.3	91.3	91.3		
投入コスト	事業費計			60,000	60,000	90,055	0
	財源内訳	国支出金	千円				0
		県支出金					0
		地方債					0
		その他					0
		一般財源		60,000	60,000	90,055	0
	所要人員 (正職員・嘱託)		人工	0.20	0.03	0.01	

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- あがっている
- 横ばい
- あがっていない

成果向上の余地はあるか。

- ある (向上)
- 維持
- なし (低下)

用地取得計画面積の内、8.7% (5,206㎡) が未取得のままであるが、今後も、地権者においては借地契約を希望されていることから成果の向上は困難である。これにより、本事業は平成26年度をもって終了。