

事務事業評価表

平成27年度【26年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目01 総合運動公園整備事業					
予算区分	款	08	土木費		所属	都市整備課
	項	04	都市計画費			
	目	03	公園費		連絡先	0594-24-1252
	細目	005	公園整備事業費			

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
総合運動公園		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
桑名市及び広域的な周辺地域の住民利用を目的とした幅広い年齢層のスポーツ・レクリエーション施設として整備する。 ・全体計画面積 28ha ・平成26年度事業 ゴムチップ入り人工芝舗装 ゴムチップ舗装		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
子どもから高齢者まで、またアスリートから一般の方までの幅広い市民のライフスタイルに応じた生涯スポーツ実践の場として多様な利用ができる。		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	24年度	25年度	26年度	27年度当初		
対象指標	計画面積	ha	28	28	28	28		
活動指標	整備面積	ha	12.4	13.7	14.4	14.4		
成果指標	整備計画内の進捗率	目標値	44.3	49.6	49.6	51.4		
		実績値	44.3	48.9	51.4			
		目標値						
		実績値						
投入コスト	事業費計			78,466	91,363	101,800	151,411	
	財源内訳	国支出金	千円		35,000	39,000	39,000	46,483
		県支出金					0	
		地方債			31,500	35,100	54,100	70,800
		その他						0
		一般財源			11,966	17,263	8,700	34,128
所要人員 (正職員・嘱託)		人工		0.24	0.56	0.91		

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- あがっている
- 横ばい
- あがっていない

成果向上の余地はあるか。

- ある (向上)
- 維持
- なし (低下)

サッカー場の整備により総合運動公園利用者の増加が見込まれる。