

事務事業評価表

平成27年度【26年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目04 耐震補強事業					
予算区分	款	02	総務費		所属	公共施設マネジメント課
	項	01	総務管理費			
	目	06	財産管理費		連絡先	0594-24-1153
	細目	001	庁舎管理費			

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
本庁舎		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
耐震補強工事を行う。 【平成23年度】 ・庁舎耐震化の工法選定 【平成24年度】 ・実施設計 ・本工事 【平成25年度～平成26年度】 ・本工事 本工事工期：平成24年3月22日～平成26年6月30日		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
本庁舎を耐震化し、施設の安全性および防災拠点としての機能を確保する。		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	24年度	25年度	26年度	27年度当初	
対象指標	施設数	施設	1	1	1	-	
活動指標	耐震補強工事に伴う会議開催数	回	48	50	13	-	
成果指標	進捗率	%	目標値 45.1 実績値 45.1	89.2 89.2	100.0 100.0	-	
			目標値 実績値				
投入コスト	事業費計		千円	80,000	477,300	911,174	0
	財源内訳	国支出金		21,651	435,203	9,799	0
		県支出金					0
		地方債		55,400	40,000	823,800	0
		その他				10	0
		一般財源		2,949	2,097	77,565	0
所要人員 (正職員・嘱託)		人工	0.75	0.30	0.50		

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- あがっている
- 横ばい
- あがっていない

成果向上の余地はあるか。

- ある (向上)
- 維持
- なし (低下)

本事業は、平成26年6月末に完了した。