

事務事業評価表

平成27年度【26年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目07 上之輪嘉例川線整備事業					
予算区分	款	08	土木費		所属	土木課
	項	02	道路橋りょう費			
	目	03	道路新設改良費		連絡先	0594-24-1212
	細目	002	道路新設改良事業費			

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
市道上之輪嘉例川線・道路利用者 (大山田、陽だまりの丘などの住宅地、多度地区の工業団地)		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
大山田川沿いに播磨地区を東西に貫く道路で、国道258号と市道坂井多度線を結ぶ道路であり、通行量の増加により痛んだ舗装を整備する。 <ul style="list-style-type: none"> ・H24年度：他機関工事との調整で中止。 ・H25年度：舗装工事 L=385m ・H26年度：舗装工事 L=230m 		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
舗装を修繕し、道路交通における安全性の向上を図る。		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	24年度	25年度	26年度	27年度当初	
対象指標	全体計画施工延長	m	1,360	1,360	1,360	1,360	
活動指標	当年度施工延長	m	0	385	230	190	
	施工済延長	m	0	385	615	805	
成果指標	整備進捗率	%	40.7	36.5	55.8	59.2	
			0	28.3	45.2		
投入コスト	事業費計		0	21,355	12,398	14,755	
	財源内訳	国支出金	千円	0	11,000	6,710	7,700
		県支出金		0			0
		地方債		0			5,900
		その他		0			0
		一般財源		0	10,355	5,688	1,155
	所要人員 (正職員・嘱託)		人工	0.21	0.30	0.19	

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- あがっている
- 横ばい
- あがっていない

成果向上の余地はあるか。

- ある (向上)
- 維持
- なし (低下)

計画どおりに進んでいる。