

事務事業評価表

平成27年度【26年度事後評価】

会計名称	一般会計				
事務事業名	細々目10 間々国道線整備事業				
予算区分	款	08	土木費	所属	土木課
	項	02	道路橋りょう費		
	目	03	道路新設改良費	連絡先	0594-24-1363
	細目	002	道路新設改良事業費		

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
踏切道を通学路としている学童や地域住民等の歩行者		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
近鉄名古屋線長島2号踏切道歩道設置 (L=10.0m、W=2.0m) ・平成26年度 測量設計業務(近鉄委託) ・平成27年度 歩道設置工事予定(近鉄委託)		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
歩行者が安全かつ円滑に踏切道を通行できる。		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	24年度	25年度	26年度	27年度当初		
対象指標	市民数	人	-	-	142,544	142,544		
活動指標	事業費	千円	-	-	5,411	70,500		
成果指標	整備進捗率	%	目標値 実績値	- -	- -	7.1 7.1	65.1	
投入コスト	事業費計			0	0	5,411	70,500	
	財源内訳	国支出金	千円				2,970	38,500
		県支出金						0
		地方債					2,300	29,900
		その他						0
		一般財源						141
所要人員(正職員・嘱託)		人工	0.00	0.00	0.05			

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- あがっている
- 横ばい
- あがっていない

成果向上の余地はあるか。

- ある(向上)
- 維持
- なし(低下)

計画通りである。