

事務事業評価表

平成27年度【26年度事後評価】

会計名称	一般会計					
事務事業名	細々目02 江場安永線整備事業					
予算区分	款	08	土木費		所属	土木課
	項	04	都市計画費			
	目	02	街路事業費		連絡先	0594-24-1212
	細目	002	街路整備事業費			

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
江場安永線・道路利用者		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
国道1号と国道23号を結ぶ江場安永線の整備を行う。 【全体概要】昭和56年に認可 延長1370m、幅員20m *平成25年度 国道23号交差点改良 ・交差点改良工事委託契約(国土交通省) ・情報通信ケーブル仮設建柱工事 1式 *平成26年度 完了		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
国道1号・国道23号・県道福島城南線の慢性渋滞が緩和され、安全・円滑な交通の確保及び利用者の利便性の向上を図る。		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	24年度	25年度	26年度	27年度当初	
対象指標	計画延長	m	1,370	1,370	1,370	0	
活動指標	整備延長	m	1,360	1,360	1,370	0	
成果指標	整備計画の進捗率	%	99.3	100.0	100.0	0	
			99.3	99.3	100.0		
投入コスト	事業費計			45,869	18,477	372,002	0
	財源内訳	国支出金	千円	14,710	3,800	129,200	0
		県支出金				0	
		地方債		27,000	4,100	215,800	0
		その他				0	
		一般財源		4,159	10,577	27,002	0
	所要人員(正職員・嘱託)		人工	0.56	0.52	0.46	

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- あがっている
- 横ばい
- あがっていない

成果向上の余地はあるか。

- ある(向上)
- 維持
- なし(低下)

平成26年度にて事業は完了した。