

事務事業評価表

平成28年度【27年度事後評価】

【2000】

会計名称	一般会計				
事務事業名	細々目03 橋梁長寿命化対策事業				
予算区分	款	08	土木費	所属	土木課
	項	02	道路橋りょう費		
	目	04	橋りょう維持費	連絡先	0594-24-1212
	細目	002	橋りょう維持補修費		

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	公民連携の前進
橋梁	公民連携において、現状よりも民間が関与する幅を広げられる可能性はあるか。 ● ある ○ ない
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	理由
老朽化する橋梁の増大に対応するための長寿命化修繕計画に基づき、修繕及び耐震補強を行うと共に法定点検を行う。 ・橋梁修繕：11橋 ・橋梁耐震：2橋 ・法定点検：82橋	適正な点検・診断を行うために、専門的な技術を有する民間委託が必要である。
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	
橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕及び架け替えにかかる費用の縮減を図るため、計画的な補修及び耐震補強をし、円滑な通行と安全確保を行う。	

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	25年度	26年度	27年度	28年度当初	
対象指標	全体計画橋梁数	橋	-	610	610	610	
	当年度点検橋梁数	橋		1	83	199	
活動指標	点検済橋梁数	橋	-	1	84	283	
	修繕済橋梁数	橋	-	2	1	1	
成果指標	整備進捗率	%	目標値 実績値	- 1.1 0.2	15 14	46.4	
	整備進捗率	%	目標値 実績値	1.1 0.3	0.5 0.5	0.7	
	事業費計			0	13,899	37,932	49,000
投入コスト	財源内訳	国支出金	千円		7,316	20,760	23,100
		県支出金					0
		地方債			5,600	11,000	17,900
		その他					0
		一般財源			983	6,172	8,000
	所要人員 (正職員)	人工	0.00	0.25	0.20		
所要人員 (嘱託再任用)	人工	0.00	0.00	0.00			
人件費合計	千円		1,770	1,367			

進捗評価

(事務事業の成果と問題点・課題等をふまえて、今後の改革案について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- あがっている
- 横ばい
- あがっていない

H28年度の方向性

- 拡充
- 休止廃止
- 現状維持
- 見直し
- 縮小

長寿命化修繕計画に基づき修繕工事を実施するが、社会資本整備総合交付金の配分に合わせ、予定を修正する必要がある。