

事務事業評価表

平成28年度【27年度事後評価】

【1812】

会計名称	一般会計				
事務事業名	細々目01 蛸塚益生線整備事業				
予算区分	款	08	土木費	所属	土木課
	項	04	都市計画費		
	目	02	街路事業費	連絡先	0594-24-1212
	細目	002	街路整備事業費		

事業の概要 (事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)	
対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか) 蛸塚益生線・道路利用者	公民連携の前進 公民連携において、現状よりも民間が関与する幅を広げられる可能性はあるか。 <input type="radio"/> ある <input checked="" type="radio"/> ない
手段 (事務事業の内容、やり方、手順) 県道桑名東員から養老鉄道を高架し、桑名駅西土地区画整理事業地域までの道路整備を行う。 【概要】 H16年度工事着手 総延長 736m 道路幅員18~25m H27年度実施内容 用地取得 道路改良工事	理由 都市計画道路の整備事業であり、道路管理者の責任において実施主体は市が妥当である。
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか) 大山田団地地区等からの桑名駅西口へ乗入れがスムーズになり、桑名駅東口等の渋滞が緩和され安全・円滑な交通の確保及び利用者の利便性の向上を図る。	

事業活動と成果 (上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)							
区分	指標名	単位	25年度	26年度	27年度	28年度当初	
対象指標	全体延長	m	736	736	736	736	
	整備延長	m	558.5	558.5	177.5	0	
活動指標		m ²	238.58	238.58	238.58	0	
	整備進捗率	%	目標値 75.9 実績値 75.9	75.9 75.9	100.0 100	100	
投入コスト	事業費計			129,245	117,074	49,690	10,900
	財源内訳	国支出金	千円	62,949	48,219	19,720	0
		県支出金					0
		地方債		56,600	43,300	17,700	7,100
		その他					0
		一般財源		9,696	25,555	12,270	3,800
		所要人員 (正職員)	人工	0.68	0.84	0.41	
		所要人員 (嘱託再任用)	人工	0.00	0.00	0.00	
	人件費合計	千円	4,742	5,946	2,803		

進捗評価 (事務事業の成果と問題点・課題等をふまえて、今後の改革案について説明します。)	
成果は計画どおりにあがっているか。 <input checked="" type="radio"/> あがっている <input type="radio"/> 横ばい <input type="radio"/> あがっていない H28年度の方向性 <input type="radio"/> 拡充 <input type="radio"/> 休止廃止 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 見直し <input type="radio"/> 縮小	供用開始したことに伴い交通形態の安全性を確保していく必要がある。

事務事業評価表

平成28年度【27年度事後評価】

【1814】

会計名称	一般会計				
事務事業名	細々目03 桑部播磨線整備事業				
予算区分	款	08	土木費	所属	土木課
	項	04	都市計画費		
	目	02	街路事業費	連絡先	0594-24-1212
	細目	002	街路整備事業費		

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	公民連携の前進
桑部播磨線	公民連携において、現状よりも民間が関与する幅を広げられる可能性はあるか。
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	● ある ○ ない
新西方から朝日ICまでを結ぶ桑名市を南北に横断する桑部播磨線の整備を行う。	理由 道路管理者である市が主体となることが妥当であるが、計画の見直し等には市民協働が可能である。
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	
伊勢湾岸朝日インターへのアクセスがスムーズになり、国道1号の渋滞緩和がされ、安全・円滑な交通の確保及び利用者の利便性の向上を図る。	

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	25年度	26年度	27年度	28年度当初	
対象指標	計画延長	m	1,200	1,200	1,200	1,200	
	整備延長	m	0	0	0	0	
活動指標	整備進捗率	%	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
成果指標	整備進捗率	%	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
投入コスト	事業費計		3,333	4,167	8,500	5,000	
	財源内訳	国支出金	千円				0
		県支出金					0
		地方債		2,900	3,900	8,000	4,700
		その他					0
		一般財源	433	267	500	300	
		所要人員 (正職員)	人工	0.38	0.25	0.45	
		所要人員 (嘱託再任用)	人工	0.00	0.00	0.00	
	人件費合計	千円	2,650	1,770	3,077		

進捗評価

(事務事業の成果と問題点・課題等をふまえて、今後の改革案について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- あがっている
- 横ばい
- あがっていない

H28年度の方向性

- 拡充
- 休止廃止
- 現状維持
- 見直し
- 縮小

用地測量、建物調査等を行い、地元理解を深めながら事業を進めていく。