

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年07月15日

計画の名称	下水道整備による防災安全対策及び老朽化対策の推進（防災・安全）											
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	桑名市											
計画の目標	下水道施設の老朽化対策及び防災・減災対策の実施、集中豪雨による被害軽減のための浸水対策の実施など、下水道施設の機能維持及び機能低下の防止を図り、良好な水環境を創るとともに水害に強い都市を作り、安心安全な市民生活の確保を図る。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	600	A	600	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30	R2	R4
1	長寿命化対策を含めた計画的な改築の整備率を0%（H30年度）から100%（R4年度）に増加させる。 長寿命化計画に基づく対象施設の整備が完了した施設の割合 長寿命化整備率(%) = (実施施設数) / (対象施設数)	0%	100%	100%
2	ストックマネジメント計画に基づく対象施設の整備率を0%（H30年度）から100%（R4年度）に増加させる。 ストックマネジメント計画に基づく対象施設の整備が完了した施設の割合 ストックマネジメント計画整備率(%) = (実施施設数) / (対象施設数)	0%	0%	100%
3	対象施設の耐水化計画策定率を0%（H30年度）から100%（R4年度）に増加させる。 耐水化計画策定が完了した施設の割合 耐水化計画策定率(%) = (実施施設数) / (対象施設数)	0%	0%	100%
4	浸水シミュレーション実施率を0%（H30年度）から100%（R4年度）に増加させる。 浸水シミュレーション実施率 浸水シミュレーション実施率(%) = (浸水シミュレーション実施済み面積) / (浸水シミュレーションを実施すべき面積)	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	管渠(汚水)	改築	長島町マンホールポンプ改築 長島町マンホールポンプ 長寿命化対策 1-A 1-2	長島町マンホールポンプ 機械電気設備改築 1式 長島町マンホールポンプ 長寿命化対策 1式	桑名市						50		策定済	
		長寿命化																		
	A07-002	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	-	-	効率的な事業実施の為に基本的な計画策定事業 1-A3-1	検討資料作成一式	桑名市							300		-
		調査・検討																		
	A07-003	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	ポンプ場	改築	汚水ポンプ場ストックマネジメント推進事業	汚水ポンプ場2箇所 施設改築等一式	桑名市							110		策定中
		ストックマネジメント計画																		
	A07-004	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	終末処理場	改築	下水道施設耐水化計画推進事業	長島浄化センターほか11箇所 耐水化計画策定一式	桑名市							20		-
		ストックマネジメント計画																		
	A07-005	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	終末処理場	改築	処理場ストックマネジメント推進事業	長島浄化センター 設備改築一式	桑名市							40		策定済
		ストックマネジメント計画																		
	A07-006	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	管渠(汚水)	改築	汚水管路施設ストックマネジメント推進事業	管路調査点検業務一式	桑名市							30		策定済
		ストックマネジメント計画																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	桑名市	直接	桑名市	-	-	浸水想定区域策定事業	内水浸水想定区域図作成業務一式	桑名市						50	-	
											小計						600		
											合計						600		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 三重県市町公共事業評価審査委員会	事後評価の実施時期 令和6年度
	公表の方法 市のホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・長寿命化計画及びストックマネジメント事業の推進により、処理機能の確保が図れた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・継続中の事業については、早期完了し、浸水解消等の効果が出るように、引き続き事業を進める。 ・長島浄化センターの改築・長寿命化事業についても、早期完了するように努める。 ・その他に、汚水中継ポンプ場の改築・長寿命化事業についても実施する。 	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	100%	順調に進捗したため、目標達成。
	最終実績値	100%	
2	最終目標値	100%	順調に進捗したため、目標達成。
	最終実績値	100%	
3	最終目標値	100%	順調に進捗したため、目標達成。
	最終実績値	100%	
4	最終目標値	100%	当初計画から対象エリアの見直しを行ったため。
	最終実績値	73%	