

都市再生整備計画 事後評価シート  
多度地区

平成28年3月

三重県桑名市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	三重県		市町村名	桑名市		地区名	多度地区			面積	397.7ha		
交付期間	平成23年度～平成27年度		事後評価実施時期	平成27年度		交付対象事業費	170.2百万円	国費率	0.40				
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業		事業名										
			基幹事業	【地域生活基盤施設(情報板)】多度山ハイキングコース整備(サイン)、ウォーキングコース整備(サイン)、サイクリングコース整備(サイン)、【高質空間形成施設(緑化施設等)】愛宕神社参道の散策路づくり、街路灯の整備、ウォーキングコースの修景整備、【高質空間形成施設(歩行支援施設等)】公衆トイレ整備(多度大社前)									
			提案事業										
			【地域創造支援事業】交通社会実験(市道香取多度線)、【事業活用調査】まちづくり検討業務(多度地区全域)、事業効果分析業務(多度地区全域)										
	当初計画から削除した事業		事業名			削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響				
			基幹事業	【地域生活基盤施設】多度山ハイキングコース整備(見晴広場の整備) 【地域生活基盤施設】駐車場等整備(多度大社前) 【地域生活基盤施設】駐車場等整備(ぼたるの里付近) 【高質空間形成施設】市道多度駅前線修景整備、市道多度峡線修景整備 【高次都市施設】観光案内所整備(ぼたるの里付近)			市政方針の大幅な転換により、計画期間内での事業が見送られることとなったため。			市政方針の大幅な転換で各種整備事業が大幅に削除されたことにより、指標1及び指標2には影響があるものと思われる。指標1については核となる施設はあるので据え置が、指標2の観光施設の利便施設等の満足度については低下するものとする。			
		提案事業	【地域創造支援事業】健康増進施設整備 【地域創造支援事業】多度山再生事業(桜・紅葉などの植栽)			市政方針の大幅な転換により、計画期間内での事業が見送られることとなったため。			市政方針の大幅な転換で健康増進の主たる事業が削除されたことにより、指標1及び指標3には影響があるものと思われる。指標1については健康維持施設があるので据え置が、指標3の健康維持に対する施設の満足度については低下するものとする。				
新たに追加した事業		基幹事業	【高質空間形成施設(緑化施設等)】市道香取多度線修景整備			観光客の一番賑わう拠点の修景整備をすることで、情緒あふれる雰囲気醸し出し、おもてなしの環境づくりに資するため。			指標2の利便施設等の満足度については、概ね影響がないものと思われるので据え置くものとする。				
		提案事業											
交付期間の変更		当初	平成23年度～平成27年度		変更		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響						
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値		目標値		数値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値						
	指標1	観光客入込客数	人	1,368,150	H20	1,436,560	H27		1,571,150(H26)	○	あり なし	駐車場や街路灯の整備等により観光地の付加価値が高まり入込客数が増加した。	
	指標2	観光施設周辺の利便施設等の満足度	%	12	H22	21	H27		41	○	あり なし	公衆トイレや駐車場の整備により観光施設周辺の利便施設等の満足度が向上した。	
	指標3	健康維持に対する施設の満足度	%	8	H22	15	H27		65	○	あり なし	ウォーキングコースサイン整備等により健康維持に対する施設の満足度が向上した。	
	指標4										あり なし		
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値		目標値		数値		目標達成度※1	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値						
	その他の数値指標1												
	その他の数値指標2												
4)定性的な効果発現状況													
5)実施過程の評価			実施内容				実施状況				今後の対応方針等		
	モニタリング	なし					都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった						
	住民参加プロセス	なし					都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった						
	持続的なまちづくり体制の構築	なし					都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった						

## 様式2-2 地区の概要

### 多度地区(三重県桑名市) まちづくり交付金の成果概要

まちづくりの目標	目標を定量化する指標		従前値	目標値	評価値
大目標: 自然に包まれ、伝統が息づく、癒しの里づくり 小目標: 多度を訪れる来訪者が満足できる、おもてなしの環境づくり 小目標: 豊かな自然資源や歴史・文化資源を結び、安全で魅力あふれるおもてなし・くらしのみちづくり 小目標: 地域住民が元気で快適に活動し、伝統・文化が息づく地域活力の創出に向けたくらしの環境づくり	観光客入込客数	単位: 人	1,368,150 H20	1,436,560 H27	1,571,150 H26
	観光施設周辺の利便性施設等の満足度	単位: %	12 H22	21 H27	41 H27
	健康維持に対する施設の満足度	単位: %	8 H22	15 H27	65 H27
		単位:	H	H	H
		単位:	H	H	H

公衆トイレ整備(多度大社前)

市道香取多度線修景整備

愛宕神社参道の散策路づくり

街路灯の整備

まちの課題の変化	<ul style="list-style-type: none"> <li>多度大社前にバリアフリーに対応したトイレの整備や多度駅から多度大社までの道路の街路灯整備等により観光地としての付加価値が高まった。</li> <li>より一層、観光地としての付加価値を高めるため、多度駅から多度大社までの道路において歩行空間の魅力や快適さの向上を図る必要がある。</li> <li>市道香取多度線の修景整備や愛宕神社参道の散策路の整備により地区内の回遊性が高まった。しかしながら、多度駅から多度大社までの道路において安全確保のための整備が不十分である。</li> <li>ウォーキングコース等の整備により地区住民が日々の生活において健康の維持増進を図る施設が整った。今後はこれら施設の周知・PR及び利用促進が必要である。</li> </ul>
今後のまちづくりの方策(改善策を含む)	<ul style="list-style-type: none"> <li>観光地だけでなく周辺施設の魅力向上がリピーターとして入込客数の増加につながるため、今回整備した施設の快適性・利便性を維持する。</li> <li>健康維持増進施設の魅力向上が利用者の満足度向上につながるため、施設の快適性・利便性を維持する。</li> <li>多度駅から多度大社までの道路における魅力・快適性向上及び安全性向上を図るため、自動車類の速度抑制施策や通過車両の流入規制施策の実施、市道の拡幅及び歩道整備を検討していく。</li> <li>ウォーキングコース等の周知・PR及び利用促進を図るため、イベントの呼び込み、市HPやガイドブックへの掲載、観光拠点での案内等を実施していく。</li> <li>まちづくりに関する情報発信や住民との検討の場を設ける等、住民参加型の取り組みを強化し、事業計画をブラッシュアップしていく。</li> </ul>