

事務事業評価表

平成24年度【23年度事後評価】

会計名称	一般会計				
事務事業名	細々目03 陽だまりの丘生涯学習施設整備事業				
予算区分	款	10	教育費	所属	生涯学習課
	項	05	社会教育費		
	目	09	社会教育施設費	連絡先	0594-24-1244
	細目	004	施設整備費		

事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)	下欄の対象指標	付記事項
陽だまりの丘生涯学習施設		
手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	下欄の活動指標	
陽だまりの丘にある教育等施設用地を活用して、生涯学習施設と西部子育て支援施設を兼ね備えた複合施設を整備する。 ・平成23年度：基本設計、用地取得 ・平成23～24年度：実施設計、造成工事など ・平成24～25年度：建設工事など(予定) ・平成25年度：供用開始(予定) ・総事業費：513,929千円(予定)		
意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)	下欄の成果指標	
より多くの市民が生涯学習活動へ参加できるよう、陽だまりの丘地域に生涯学習の拠点となる施設を整備し、生涯学習という視点から総合的に支援を行っていく。		

事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

区分	指標名	単位	21年度	22年度	23年度	24年度当初	
対象指標	施設数	施設	-	-	1	1	
活動指標	本年度までの事業費	千円	-	-	197,301	282,148	
	総事業費(本年度現在)	千円	-	-	513,929	513,929	
成果指標	事業進捗率	%	目標値 実績値	- -	- -	38.0 38.4	54.9
		%	目標値 実績値				
投入コスト	事業費計			0	0	197,301	84,847
	財源内訳	国支出金	千円				
		県支出金					
		地方債		0	0	184,500	80,300
		その他					
		一般財源		0	0	12,801	4,547
所要人員(正職員・嘱託)		人工	0.00	0.00	0.52		

進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

23年11月に基本設計が完了し、24年1月からは実施設計および造成工事に着手しており、25年度中の完成を予定している。