

# 事務事業評価表

平成24年度【23年度事後評価】

|       |                   |     |          |  |     |              |
|-------|-------------------|-----|----------|--|-----|--------------|
| 会計名称  | 一般会計              |     |          |  |     |              |
| 事務事業名 | 細々目02 漁港整備事業(伊曾島) |     |          |  |     |              |
| 予算区分  | 款                 | 06  | 農林水産業費   |  | 所属  | 農林水産課        |
|       | 項                 | 01  | 農林水産業費   |  |     |              |
|       | 目                 | 03  | 農林水産業振興費 |  | 連絡先 | 0594-24-1226 |
|       | 細目                | 005 | 漁港管理費    |  |     |              |

## 事業の概要

(事業の概要を対象、手段、意図で説明します。)

|  |         |      |
|--|---------|------|
| 対象 (誰、何に対してこの事務事業を行うのか)  | 下欄の対象指標 | 付記事項 |
| 伊曾島漁業協同組合員及び長島地区住民   |         |      |
| 手段 (事務事業の内容、やり方、手順)  | 下欄の活動指標 |      |
| 老朽化している伊曾島漁港施設の改修、整備。<br>平成21年度～平成26年度 6ヶ年事業)<br>・H21年度事業は測量、調査、設計業務を実施。<br>・H22年度 水門の自重降下装置の設置。<br>・H23年度～H25年度 漁港の物揚場の改修。<br>・H26年度 防災備蓄倉庫の整備。 |         |      |
| 意図 (この事務事業によって対象をどのような状態にしたいのか)  | 下欄の成果指標 |      |
| 漁港施設の改修及び災害対策工事を行うことにより、組合員が安心して出漁できる。<br>地域住民が安心安全な暮らしができる。   |         |      |

## 事業活動と成果

(上記の対象、手段、意図の内容を数値を用いて説明します。)

| 区分           | 指標名         | 単位   | 21年度             | 22年度     | 23年度         | 24年度当初 |        |
|--------------|-------------|------|------------------|----------|--------------|--------|--------|
| 対象指標         | 伊曾島漁業協同組合員数 | 人    | 69               | 80       | 80           | 80     |        |
|              | 長島地区住民      | 人    | 15,799           | 15,653   | 15,625       | 15,625 |        |
| 活動指標         | 予算執行額       | 千円   | 14,404           | 0        | 68,075       | 0      |        |
|              |             |      |                  |          |              |        |        |
| 成果指標         | 整備率         | %    | 目標値 3.8<br>実績値 0 | 3.8<br>0 | 25.0<br>23.5 | 40.0   |        |
|              |             |      |                  |          |              |        |        |
| 投入コスト        | 事業費計        |      |                  | 14,404   | 0            | 71,959 | 56,900 |
|              | 財源内訳        | 国支出金 | 千円               |          |              |        |        |
|              |             | 県支出金 |                  | 9,915    |              | 42,620 | 39,270 |
|              |             | 地方債  |                  | 4,400    |              | 15,200 | 15,100 |
|              |             | その他  |                  |          |              |        |        |
|              |             | 一般財源 |                  | 89       |              | 14,139 | 2,530  |
| 所要人員(正職員・嘱託) |             | 人工   | 0.12             | 0.55     | 0.55         |        |        |

## 進捗評価

(事務事業の成果とその向上余地について説明します。)

成果は計画どおりにあがっているか。

- 計画どおり
- 概ね計画どおり
- 停滞

成果向上の可能性はあるか。

- ある
- あまりない
- ない

工事施工にあたって予想していない困難な状況が続いているが、今後成果向上の可能性はある。