

桑名駅周辺整備事業全体スケジュール

		令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
自由通路	近鉄	自由通路工事（第1期工事）	第1期工事										
		供用開始											
		既設駅舎撤去（第2期工事）											
	JR	実施設計											
		自由通路工事（第1期工事）	第1期工事										
		既設駅舎撤去（第2期工事）							第2期工事				
市	都市計画変更												
駅周辺整備	市・選定企業	桑名駅東側広場設計・工事（第2期工事）											
		桑名駅前広場・複合施設業者決定											
		桑名駅前広場・複合施設基本協定締結											
		桑名駅周辺都市計画変更											
		桑名駅東側広場・複合施設基本設計											
		桑名駅東側広場・複合施設工事（第3期工事）											

R2年度の自由通路・橋上駅舎の供用開始



第1期工事 桑名駅自由通路及び橋上駅舎

第2期工事 ①旧桑名駅舎の撤去工事 ②桑名駅前広場の一部整備

第3期工事 桑名駅前広場及び民間提案施設の整備

# 桑名駅周辺複合施設等整備事業（第3期工事）

## 【提案募集の趣旨】

平成30年度8月策定の「桑名駅周辺地区整備構想」の整備方針に配慮した提案を求める。

①民間事業者の事業ノウハウを最大限に活用し、桑名駅自由通路と一体となった交通結節機能の強化と桑名駅周辺の賑わい創出につながる事業提案を求める。

②桑名市の顔となるシンボル空間としてホテルや観光拠点となる機能、安心して子育てができる施設などの核となる都市機能を集約させる。

## 【事業対象区域】

- ①提案が必須条件となる事業対象区域（駅前広場）
- ②任意のフリー提案区域（駅周辺の市有地や民有地）

## 【スケジュール（案）】

### 公民連携手法による公募型プロポーザル

募集要項の公表	令和元年	7月頃
事業者向け説明会	令和元年	7月下旬頃
質問受付	令和元年	8月下旬頃
募集締切	令和元年	11月
提案審査（優先交渉権者決定）	令和元年内	
実施事業者決定	令和2年	3月頃